

ClouSet® Montage

1 Aufheizprotokoll – ClouSet® Druckprotokoll für Fußbodenheizungen (Empfehlung)

Für Estriche bei ClouSet® Flächenheizungen gemäß DIN 4725 Teil 4

Bauvorhaben	
Bauabschnitt	
Bauherr (mit Telefon)	
Einbau des ClouSet® Fußbodenheizungssystem der Bauart A1 nach DIN 18560 Teil 2 / DIN 4725 Teil 4 (Naßverlegesystem)	
Rohrtyp	_____
Estrichart	_____
Abschluß der Estricharbeiten am	_____
Erstes Aufheizen im konstant 25°C Vorlauftemperatur über 3 Tage am	_____
Beginn der Aufheizung mit maximaler Vorlauftemperatur (Auslegungstemperatur)	_____ °C, am _____
Außentemperatur	_____ °C, am _____
Ende der Aufheizung (mindestens 7 Tage)	_____
Unterbrechung	_____
Bemerkung	_____ _____
Mit Stempel / Unterschrift bestätigen wir die ordnungsgemäße Durchführung der Dichtheitsprüfung gemäß DIN 4725 Teil 4:	
_____	_____
Bauherr/Auftraggeber	Architekt/Bauleitung
	Heizungsbaufirma

Bemerkung: Fabrikat Estrich beachten. Bauseitige Absprache erforderlich.
Bitte per Fax an 0711. 79 41 880 80 an ClouSet® senden.